

Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Jednostkę Realizującą Projekt VI w 2019 r. na dzień 22.02.2019

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość robót [brutto]	Zaawansowanie finansowe %	Data realizacji (zakończenia)	Uwagi
Zadania inwestycyjne						
1	„Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)”	konsorcjum firm: BUDIMEX S.A. – Lider Konsorcjum ul. Stawki 40 01-040 Warszawa oraz FERROVIAL AGROMAN S.A., Członek Konsorcjum Campo de las Naciones Ribera del Loira 42 28042 Madryt /Hiszpania	132 927 904,74 zł	85%	planowana data zakończenia przedsięwzięcia - maj 2019 r.	
2	"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)"	Strabag sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	4 783 009,82 zł	100%	sierpień 2018 r.	
Dokumentacje projektowe						
1	Zadanie III - „Przebudowa ulicy Lubelskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Lubelskiej z ul. Stalową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy”	Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego s.a. ul. Uphagena 27 80-237 Gdańsk	719 550,00 zł	Etap I – 100%; Etap II – 0%; Etap III – 0%.	Etap I – 09.01.2018 r.	Etap I obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zrid; Etap II – obejmuje wsparcie merytoryczne w trakcie przeprowadzania procedury przetargowej; Etap III – obejmuje nadzór autorski.


 KIEROWNIK IRP VI
 Jarosław Krzemieniewski
 URZĄD MIASTA OLSZTYNA
 Pl. Jana Pawła II 1
 Jednostka Realizująca Projekt VI