

Olsztyn, dnia 17 lutego 2020 r.

URZĄD MIASTA OLSZTYN,  
KANCELARIA OGÓLNA

2020 -02- 18

L.dz./.....<sup>40</sup>...../2020

DO:

Nr .....

Urząd Miasta Olsztyna  
Wydział Inwestycji Miejskich  
Pl. Jana Pawła II 1,  
10-101 Olsztyn

Dotyczy: „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprówicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr.28”

Działając w imieniu i na rzecz [redacted] prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [redacted] („Wykonawca”) realizującej roboty budowlane na podstawie umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r., ponownie wzywam Zamawiającego do niezwłocznego wskazania oczekiwanego sposobu realizacji robót budowlanych, umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, włącznie z ostatecznym wskazaniem sposobu wykonania bloku oporowego z gabionów oraz materiału do wykonania zasypu osuwiska w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 luty 2020r. pod rygorem odstąpienia od Umowy.

W dniu 10 luty 2020r. na podstawie Umowy §1 ust 6 Wykonawca wystąpił ( pismo L.dz./32/2020) do Zamawiającego z w/w prośbą, na którą do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi. Ponadto do udzielenia szczegółowych wytycznych i wyjaśnień w przedmiotowym zakresie Zamawiający zobowiązał się także w trakcie Rady Budowy z dnia 06 luty 2020r., czego również nie uczynił.

W tym miejscu należy wskazać, iż brak przekazania Wykonawcy oczekiwanego sposobu realizacji robót, oznacza nie wywiązanie się przez Zamawiającego z obowiązków wynikających z Umowy, uniemożliwiając tym samym Wykonawcy wykonanie przedmiotu Umowy i będzie uprawniano Wykonawcę do podjęcia kroków prawnych mających na celu zabezpieczenie jego interesów prawnych i ekonomicznych.

Z poważaniem:

[redacted]

W załączeniu:

- 1) Wystąpienie Wykonawcy z dnia 10 luty 2020r. pismo L. dz./32/2020R.

[redacted]

[redacted]