

L.dz./...../2020

50
09.09.2020

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
KANCELARIA OGÓLNA

2020-02-28
Nr 23227

Olsztyn, dnia 27 lutego 2020 r.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Inwestycji Miejskich

Wpłynęło dnia 2020-03-03

Znak..... zał.....

DO:

Urząd Miasta Olsztyna
Wydział Inwestycji Miejskich
Pl. Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn

Dotyczy: „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr.28”

Działając w imieniu i na rzecz [redacted] prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [redacted] („Wykonawca”) realizującej roboty budowlane na podstawie umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r., zgłaszam z dniem 27.02.2020r. zakończenie robót związanych z wykonaniem częściowego zasypu gabionów od strony osuwiska, zrealizowanego zgodnie z poleceniami projektanta zawartymi w notatce z dnia 20.02.2020r. oraz **brak dalszego frontu robót.** W związku z powyższym występujemy o wyznaczenie terminu odbioru wykonanych prac.

Jednocześnie w nawiązaniu do zapisów z protokołu Rady Budowy nr 18 z dnia 4 lutego 2020r., 19 z dnia 06 lutego 2020r., 20 z dnia 18 lutego 2020r. oraz licznych pisemnych wystąpień Wykonawcy L.dz./42/2020 z dnia 19 lutego 2020r., L.dz./40/2020 z dnia 17 lutego 2020r., L.dz./32/2020 z dnia 03 lutego 2020r., ponownie wzywam Zamawiającego do niezwłocznego wskazania dalszego oczekiwanego sposobu realizacji robót budowlanych, umożliwiających dalsze prowadzenie prac i należyte wykonanie Umowy zgodnie z § 1 ust. 6.

W tym miejscu należy wskazać, iż brak realizacji przez Zamawiającego postanowień umowy powoduje poniesienie przez Wykonawcę wymiernych strat finansowych w postaci kosztów przestojów sprzętu i ludzi, kosztów ogólnych budowy, kosztów zabezpieczenia placu budowy w tym wygrodzeń oraz ochrony, a także zobowiązuje nas do utrzymania stałej gotowości do dalszej realizacji robót, którymi będziemy zmuszony obciążyć Zamawiającego.

Ponadto w obecnym stanie powstałe osuwisko wykazuje dalsze przemieszczanie mas ziemnych, co zagraża zrealizowanym już robotom, a także może spowodować powstanie katastrofy budowlanej obejmującej swoim zakresem znajdujące się w pobliżu zabudowania ZSS w Olsztynie.

Z poważaniem:

[redacted signature]

W załączeniu:

- 1) Dokumentacja zdjęciowa

[redacted]

[redacted]

