

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
KANCELARIA Olsztyn, 11.03.2020r.

URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Inwestycji Miejskich
Wpięnięto dnia 2020-03-12
Znak..... zal.....

2020-03-12

Nr: 27/194.02/2020

Urząd Miasta Olsztyna
Pl. Jana Pawła II 1,
10-101 Olsztyn
Wydział Inwestycji
Miejskich

L.dz./...../2020

Dotyczy: „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr.28”

Firma [REDACTED]
realizująca roboty budowlane na podstawie wiążącej strony umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13.08.2019r. ponownie występuje z wnioskiem o wydłużenie terminu na zakończenie przedmiotowego zadania ze względu na znaczne zwiększenie przedmiarowego zakresu robót.

Mając na uwadze powyższe Wykonawca szacuje, iż powstałe opóźnienia wynikłe z tego tytułu wynoszą 163 dni kalendarzowych, co tym samym zgodnie z §12 uprawnia go do roszczenia o wydłużenie terminu obowiązującej umowy o liczbę dni równą zaistniałemu opóźnieniu czyli do dnia 31 lipca 2020r.

Ponadto z daleko idącej ostrożności pragniemy poinformować, iż zaistniałych warunków Wykonawca nie mógł wykryć ani przewidzieć na etapie składania oferty czy też analizy przekazanej dokumentacji, a tym samym wziąć na siebie związanych z tym ryzyk i uwzględnić ich w swoim wynagrodzeniu.

Z poważaniem:

Do wiadomości:

1) [REDACTED]