

60/2020

I  
16.03.2020

URZĄD MIASTA OLSZTYNA  
Wydział Inwestycji Miejskich  
Wpłynęło dnia 2020-03-16.  
Znak..... zal.....

Olsztyn, dnia 11 marca 2020 r.  
URZĄD MIASTA OLSZTYNA  
KANCELARIA OGÓLNA  
2020-03-13  
Nr: 27805.03.2020

DO:  
Urząd Miasta Olsztyna  
Wydział Inwestycji Miejskich  
Pl. Jana Pawła II 1,  
10-101 Olsztyn

Dotyczy: „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr.28”

Działając w imieniu i na rzecz [redacted] prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [redacted] („Wykonawca”), w nawiązaniu do wystąpień L.dz./50/2020 z dnia 27 lutego 2020 oraz L.dz./43/2020 z dnia 21 lutego 2020 ponownie wzywam Zamawiającego do dokonania odbioru robót związanych z budową bloku oporowego z koszy gabionowych oraz częściowego zasypu od strony osuwiska, zrealizowanych zgodnie z poleceniami projektanta zawartymi w notatkach z rad budowy.

Jednocześnie pragnę wskazać, iż dalsze uchylanie się Zamawiającego od przeprowadzenia procedury odbiorowej stanowi istotne naruszenie warunków umowy 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r. § 5 ust. 9 zgodnie z którą Zamawiający jest zobligowany do dokonania odbioru robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości przez Wykonawcę.

Z poważaniem:

[redacted signature]

W załączeniu:

- 1) Pismo L.dz./43/2020 z dnia 21 lutego 2020r.
- 2) Pismo L.dz./50/2020 z dnia 27 lutego 2020r.

Do wiadomości:

- 1) [redacted]

[redacted]

[redacted]

Olsztyn, dnia 27 lutego 2020 r.

L.dz./.....50...../2020

URZĄD MIASTA OLSZTYNA  
KANCELARIA OGÓLNA

2020 -02- 28

Nr .....

DO:

Urząd Miasta Olsztyna  
Wydział Inwestycji Miejskich  
Pl. Jana Pawła II 1,  
10-101 Olsztyn

Dotyczy: „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr.28”

Działając w imieniu i na rzecz [REDAKTOWANE] prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] („Wykonawca”) realizującej roboty budowlane na podstawie umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r., zgłaszam z dniem 27.02.2020r. zakończenie robót związanych z wykonaniem częściowego zasypu gabionów od strony osuwiska, zrealizowanego zgodnie z poleceniami projektanta zawartymi w notatce z dnia 20.02.2020r. oraz **brak dalszego frontu robót.** W związku z powyższym występujemy o wyznaczenie terminu odbioru wykonanych prac.

Jednocześnie w nawiązaniu do zapisów z protokołu Rady Budowy nr 18 z dnia 4 lutego 2020r., 19 z dnia 06 lutego 2020r., 20 z dnia 18 lutego 2020r. oraz licznych pisemnych wystąpień Wykonawcy L.dz./42/2020 z dnia 19 lutego 2020r., L.dz./40/2020 z dnia 17 lutego 2020r., L.dz./32/2020 z dnia 03 lutego 2020r., ponownie wzywam Zamawiającego do niezwłocznego wskazania dalszego oczekiwanego sposobu realizacji robót budowlanych, umożliwiających dalsze prowadzenie prac i należyte wykonanie Umowy zgodnie z § 1 ust. 6.

W tym miejscu należy wskazać, iż brak realizacji przez Zamawiającego postanowień umowy powoduje poniesienie przez Wykonawcę wymiernych strat finansowych w postaci kosztów przestoju sprzętu i ludzi, kosztów ogólnych budowy, kosztów zabezpieczenia placu budowy w tym wygrodzień oraz ochrony, a także zobowiązuje nas do utrzymania stałej gotowości do dalszej realizacji robót, którymi będziemy zmuszony obciążyć Zamawiającego.

Ponadto w obecnym stanie powstałe osuwisko wykazuje dalsze przemieszczanie mas ziemnych, co zagraża zrealizowanym już robotom, a także może spowodować powstanie katastrofy budowlanej obejmującej swoim zakresem znajdujące się w pobliżu zabudowania ZSS w Olsztynie.

Z poważaniem:

W załączeniu:

1) Dokumentacja zdjęciowa



Olsztyn, dnia 21 lutego 2020 r.

2020-02-21

L.dz./...43...../2020

Nr: .....

**DO:**

Urząd Miasta Olsztyna  
Wydział Inwestycji Miejskich  
Pl. Jana Pawła II 1,  
10-101 Olsztyn

Dotyczy: „Usunięcie awarii kolektorów deszczowych kd 600 wraz z likwidacją osuwiska skarpy powstałych na zapleczu budynku nr 17 przy ul. Kasprowicza w Olsztynie na działkach nr 18 i 2 w obr.28”

Działając w imieniu i na rzecz [REDAKTOWANE] prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą [REDAKTOWANE] („Wykonawca”) realizującej roboty budowlane na podstawie umowy nr 192/08/2019/211/02 z dnia 13 sierpnia 2019 r., zgłaszam z dniem 24.02.2020r. zakończenie robót zanikających związanych z budową bloku oporowego z koszy gabionowych, wykonanego zgodnie z poleceniami projektanta. Tym samym ze względu na wprowadzone przez Zamawiającego zmiany w zakresie jego kształtu oraz zastosowanej ilości koszy względem obowiązującego projektu wykonawczego „Działania naprawcze w ramach awarii” Przebudowa kolektora deszczowego K-45.1 z odwodnieniem i zabezpieczeniem terenu – ul. Kasprowicza w Olsztynie z sierpnia 2019 opracowanego przez [REDAKTOWANE] występujemy o jego ostateczny odbiór.

Uprzejmie prosimy o wyznaczenie jego terminu.

Z poważaniem:

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE]