

Ocena stanu zaawansowania
inwestycji miejskich
(stan na dzień 28.02.2025r.)

Olsztyn, 07.03.2025r.

Spis treści:

1. Informacja dot. planowanych na rok 2024 nakładów finansowych na wydatki majątkowe (wg stanu na dzień 29.02.2024r.)
2. Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Wydział Inwestycji Miejskich.
3. Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez ZDZiT.
4. Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna.

Informacja dotycząca planowanych na rok 2025

nakładów finansowych na wydatki majątkowe (wg stanu na dzień 28.02.2025 r.)

Na rok 2025 na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę **168.430.564,45 zł**, w tym:

1) na zadania wieloletnie – kwotę 150.327.115,30 zł, z czego:

- budżet miasta – 32.287.873,84 zł
- budżet miasta – wkład własny – 17.672.677,01 zł
- środki z innych źródeł (m.in. Polski Ład) – 9.292.130,00 zł
- środki unijne – 89.153.314,45 zł
- wyprzedzające finansowanie – 1.921.120,00 zł

2) na zadania roczne – kwotę 18.103.449,15 zł, z czego:

- budżet miasta – 16.540.449,15 zł
- budżet państwa – 1.563.000,00 zł

Zadania majątkowe realizowane są przez wydziały i jednostki budżetowe, z czego w 2025 roku na poszczególnych dysponentów przypadają następujące kwoty:

Dysponent środków	Plan wydatków
Wydział Inwestycji Miejskich	142.810.615,30
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu	9.171.798,15
Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	4.402.200,00
Pozostałe Wydziały i jednostki budżetowe	12.045.951,00
OGÓLEM	168.430.564,45

REKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof Smieciński

KIEROWNIK REFERATU

Wioletta Ciechanowicz
Wioletta Ciechanowicz

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość robót [brutto]	Zaawansowanie finansowe %	Data realizacji (zakończenia)	Uwagi
Zadania inwestycyjne						
1.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej	-	Szacunkowa wartość zadania 271 974 414,80 zł	0%	III kw. 2027	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert 10.04.
2.	Przebudowa trybuny wschodniej stadionu miejskiego w Olsztynie	-	Szacunkowa wartość zadania 33 333 333,34 zł	0%	III kw. 2027	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert 27.03.
3.	Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika	-	Szacunkowa wartość zadania 72 499 000,00 zł	0%	I kw. 2027	Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót - 05.2025
4.	„Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary - Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej”.	STRABAG Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Parzniewskiej 10 w Pruszkowie (05-800)	12.297.153,34 zł	76 %	12.04.2025 r.	---
5.	Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna	Intop Warszawa" spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-968) przy ul. Łukasza Drewny 70	73.308.000,00 zł	0 %	11.07.2027 r.	Trwają prace projektowe (koncepcja). Formuła zaprojektuj i wybuduj.
6.	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi – III etap	---	27 718 650,29 zł (wg. kosztorysu inwestorskiego)	0 %	31.12.2027 r. (termin wykonania i rozliczenia dofinansowania)	Na etapie złożenia wniosku do ZP
7.	„Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie”	-	-	-	-	Trwa aktualizacja zakresu rzeczowego projektu
8.	Budowa żłobka miejskiego 4-oddziałowego, ul. Antonowicza / Bukowskiego w Olsztynie	-	Szacunkowa wartość zamówienia wynikająca z Planu ZP wynosi 7101700,00 zł.	0%	13 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz nie później niż 31.05.2026r.	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy termin składania ofert 8.04.

Zadania OBO						
1	Budowa odcinka osiedlowej ulicy Zagłoby - Os. Gutkowo	-	204 824,00 zł	0%	12.2025	Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót - 03.2025
2	Wykonanie nowego odcinka chodnika wraz z remontem odcinka chodnika istniejącego przy ul. Grzegorzewskiej w Olsztynie - Os. Kościuszki	-	217 605,00 zł	0%	12.2025	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 38.130 zł, z terminem realizacji do 06.2025, płatność po zrealizowaniu projektu
3	Park Nagórki-Jaroty - budowa ścieżek edukacyjnych, zagospodarowanie terenu zalesionego oraz zapewnienie ciągłości ścieżki rowerowej	-	1 000 000,00 zł	0%	12.2025	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 141 450,00 zł z terminem realizacji do 08.2025, płatność po zrealizowaniu projektu
4	PUMPTRACK - Dajtki - Os. Dajtki	-	213 369,00 zł	0%	12.2025	Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy robót - 03.2025
5	BO(2025): zGRAna Trzynastka - Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie przy ul. Puszkina 11	-	1 197 000,00	0%	31.03.2025	Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej za 59.040,00 z terminem do 31.03.2025. Płatność po realizacji projektu.
Dokumentacje projektowe						
1	Budowa drogi w ul. Piwnika	"DROMOS" Sp. z o. o. 10-059 Olsztyn ul. POLNA 1 B/10	338 250,00 zł	75%	09.2025	Trwają prace projektowe. Płatność po zrealizowaniu ostatniego etapu projektu.
2	Budowa ul. Oleńki i ul. BasieŃki w Olsztynie (projekt skrzyżowania ul. Oleńki/Wołodyjowskiego)	DROMACC, Ul. Goworowska 31A/5, 07-410 Ostrołęka	61 500,00 zł	0%	05.2025	Trwają prace projektowe. Płatność po zrealizowaniu projektu.
3	Budowa ul. Kotańskiego w Olsztynie	"DROMOS" Sp. z o. o. 10-059 Olsztyn ul. POLNA 1 B/10	255 000 zł	0%	06.2025	Trwają prace projektowe. Płatność po zrealizowaniu projektu
4	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie	Primtech Tarnowskie Góry	786 970,00 PLN	5%	03.2025	Wykonano koncepcję projektową, pozostała płatność po zrealizowaniu projektu
5.	Budowa ul. Zięby	-	-	0%	12.2025	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert 06.03
6.	Budowa ul. Słonecznikowej	-	-	0%	12.2025	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert 06.03

7.	Budowa ul. Skowronka, Jerzyka, Wróbla	-	-	0%	12.2025	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót, termin składania ofert 11.03
8.	Wykonanie projektu by-pass odwodnienia ul. Bukowskiego ze skierowaniem wód opadowych poprzez przebudowany odcinek kanału otwartego wzdłuż ulicy do istniejącego kanału DN500 oraz zaprojektowanie przelewów awaryjnych przez jezdnię i chodnik	Biuro Inżynierskie R. I. ul. Morska 10A, 10-145 Olsztyn	30.135,00 zł	0 %	04.03.2025 r.	Dokumentacja projektowa
9.	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie obejmującym ul. Wojska Polskiego, Przedszkole Miejskie nr 4 oraz obszar pomiędzy ul. Kopernika i Partyzantów w Olsztynie	Rayss group Sp. z o.o. ul. Wenus 3, 80-299 Gdański	110.700,00 zł	0 %	31.03.2025 r.	Program Funkcjonalno-Użytkowy
10.	Modernizacja kanalizacji deszczowej fi 200 i fi 300 rękawem w ul. Rataja na wysokości budynków 19, 17, 21 oraz podłączenia kd w ul. Bydgoskiej w Olsztynie	Firma AKO ul. Rataja 66, 10-260 Olsztyn	44 526,00 zł	0 %	25.03.2025 r.	Dokumentacja projektowa
11.	Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki - „Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gietkowskiej 8B w Olsztynie”	Architekt R. G. ul. Woronicza 31/266, 02-640 Warszawa	424.350,00 zł	0%	etap I – 5 miesięcy od dnia podpisania umowy (03.12.2024 r.) etap II – 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (03.02.2025 r.) etap III – 60 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej	
12.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie”	SEE Sp. z o.o. ul. Zdobywców Monte Casino 37/3, 61-695 Poznań	596.000,00 zł	0%	etap I – 16.03.2025 r. etap II – 16.11.2025 r. etap III – 60 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji administracyjnej	
13.	Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytelnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie - „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej i	Firma Studio ABC ul. Piecewska 30A/6 80-288 Gdańsk	153.750,00 zł	0%	etap I – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (26.07.2025 r.), etap II – 60 miesięcy od dnia uprawomocnienia	

	pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych związanych z zabezpieczeniem i zasypaniem wykopaliska zabytkowego zlokalizowanego na przedbramiu Wysokiej Bramy na terenie Starego Miasta w Olsztynie”				się decyzji administracyjnej	
14.	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - „Opracowanie dokumentacji dotyczącej wprowadzenia miejskiej polityki małej retencji dla miasta Olsztyna”	Rayss Group Sp. z o.o. ul. Wenus 3, 80-299 Gdańsk	153.750,00 zł	24%	etap I – 31.12.2024 r. etap II – 31.03.2025 r. etap III – 23.05.2025 r. etap IV – 24.10.2025 r.	
15.	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego budowy boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Stanisława Moniuszki 10 i Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych ul. Ignacego Paderewskiego 10/12 w Olsztynie w ramach „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024	LEGE ARTIS Lublin ul. Ametystowej 6/14	92680,50	0%	Etap I - 28.03.2025 r. Etap II - do 48 m-cy od zakończenia etapu I	
16.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu / modernizacji boiska piłkarskiego oraz wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Jagiellończyka 32 w ramach „Programu budowy kompleksów sportowych Orlik – Edycja 2024”	PRIMO PROJEKT Spółka z o.o., ul. Okólna 43A / 43B / 3B, 05-270 Marki	105165,01	0%	Etap I cz. 1 – 21.02.2025 r. Etap I cz. 2 – 10.07.2025 r. Etap II - do 48 m-cy od zakończenia etapu I	Wykonawca przekazał dokumentację (etap I), która jest w trakcie weryfikacji
17.	Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej nr 14 (dawniej Gimnazjum nr 5) w Olsztynie”10 w Olsztynie”	NOW-EKO Biuro Projektów Sp. z o.o., ul. Dąbrowszczaków 39, 10-542 Olsztyn,	61500,00	0%	Etap I – 20.04.2025 r. Etap II - do 48 m-cy od zakończenia etapu I	
18.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi przeciwpożarowej do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Kościuszki 70 w Olsztynie wraz z doradztwem technicznym oraz nadzorem autorskim.	Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji „DEZET” ul. Rzędziana 31, 11-041 Olsztyn, NIP: 5691031536, REGON: 130301850	19680,00	85%	Etap I – 23.12.2024 r. Etap II - do 48 m-cy od zakończenia etapu I	

INSPEKTOR
Piotr Krawczyński

KIEROWNIK REFERATU
Izabela Karwowska

ZASTĘPCA DYREKTORA
Andrzej Skonieczny

4

DYREKTOR WYDZIAŁU
Krzysztof Śmieciński



ZDZiT

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Olsztyn, 7 marca 2025 roku

Znak: NM.0510.017.2025

Mdok: 4142.03.2025-W

10-015 Olsztyn
ul. Knosaty 3/5B
Centrala
tel. 89 544 31 11
Biuro Obsługi Klienta
tel. 89 544 31 00
tel. 89 544 31 13
Sekretariat
tel. 89544 31 01
bok@zdzit.olsztyn.eu
www.zdzit.olsztyn.eu

Godziny pracy:
pn.-pt. 7.00-15.00

Godziny pracy BOK:
pn.-pt. 7.00-16.00

Kontakt
telefoniczny BOK:
pn.-pt. 7.00-15.00

Wydział Strefy
Płatnego
Parkowania
pn.-pt. 8.00-16.00

Pan

Piotr Krawczyński

Inspektor

Wydziału Inwestycji Miejskich

Urzędu Miasta w Olsztynie

Szanowny Panie,

zgodnie z prośbą przekazaną do Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie oraz w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej dnia 27 lutego 2025 roku (dokument nr 3704.02.2025-W) przesyłam w wersji papierowej, tabelę uzupełnioną o stan zaawansowania inwestycji realizowanych przez ZDZiT (w tym wersję z anonimizacją danych).

Z poważaniem


DYREKTOR
ZDZiT w Olsztynie
Marcin Szwarc

Załączniki:

- zał. nr 1 (ZDZiT_stan_inwestycji);
- zał. nr 2 (ZDZiT_stan_inwestycji_anonimizacja).

Sprawa prowadzi:

Michał Koronowski
Zespół ds. Mediów i Promocji
tel. 89-544-31-12

Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie na dzień 27.02.2025 r.

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość robót [brutto]	Zaawansowanie finansowe %	Data realizacji (zakończenia)	Uwagi
<i>Zadania inwestycyjne</i>						
1.	Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne	-	220 000 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie audytu i pierwszej części inwentaryzacji oświetlenia.
2.	Zabezpieczenie muru oporowego znajdującego się między ul. Chrobrego i Al. Gelsenkirchen	-	301 940 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej.
3.	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna	Mosty Gdynia	8 450 100 zł	0,00	Marzec 2026 r.	Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. ZRID został wydany 09.10.2024 r. Obecnie trwają ustalenia z PKP odnośnie szczegółowych warunków realizacji zadania. Zgodnie z harmonogramem przekazany przez Wykonawcę rozpoczęcie robót planowane jest na marzec 2025 r. W pierwszej kolejności planowana jest przebudowa ciepłociągu Michelin. Zgodnie z wnioskiem Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji, zakończenie planowane jest na marzec 2026. Zamawiający – ZDZIT analizuje obecnie zapisy wniosku o aneks pod kątem zasadności przedłużenia terminu
4.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą	-	100 000 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	<p>W ramach zadania zaplanowano wykonanie zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ul. Zientary-Malewskiej na wysokości nr 51/53; - Przebudowa chodników wzdłuż ul. Kętrzyńskiego w Olsztynie na odcinku od SP do skrzyżowania z ul. Kościuszki – etap II. <p>Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przebudowy nawierzchni chodnika przy ul. Zientary-Malewskiej 51/53. Po wyłonieniu Wykonawcy oraz w przypadku przyznania na kwietniowej sesji RM dodatkowych</p>

ZAZ. NR 2
WERSJA ANONIMIZOWANA

						240 000 zł. (złożono wniosek o zwiększenie) planowane jest ogłoszenie postępowania na przebudowę chodników wzdłuż ul. Kętrzyńskiego – etap II.
5.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą	-	150 000 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	<p>W ramach zadania zaplanowano wykonanie zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa ulicy Morwowej na wysokości posesji ul. Malinowa 2; - Przebudowa chodników ze zużytych płyt chodnikowych na nowe z kostki brukowej wzdłuż ul. Turkowskiego i Wachowskiego na osiedlu Pieczewo. <p>Aktualnie trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy chodnika przy ul. Malinowej/Morwowej. Po wyłonieniu Wykonawcy oraz w przypadku przyznania na kwietniowej sesji RM dodatkowych 260 000 zł (złożono wniosek o zwiększenie) planowane jest ogłoszenie postępowania na przebudowę chodników wzdłuż ul. Turkowskiego.</p>
6.	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez budowę/przebudowę ciągów pieszych wraz z infrastrukturą	-	149 660 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	<p>W ramach przyznaných środków zaplanowano wykonanie zadania polegającego na budowie ciągu pieszego w Parku Centralnym.</p> <p>Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej.</p>

7.	Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek"	-	1 040 960	0,00	Listopad 2026 r.	Po otrzymaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń rozpocznie się postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych.
----	---	---	-----------	------	------------------	--

Zadania OBO						
1.	BO (2025): Remont jezdni i chodników przy ul. Astronomów w Olsztynie - Os. Kortowo	-	161 145 zł	0,00	Lipiec 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej.
2.	BO (2025): Remont ulicy Barcza. Etap 2 - Os. Nagórki	AS-DROG	275 900 zł	0,00	Lipiec 2025 r.	Zadanie będzie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.
3.	BO (2025): Bezpieczne Redykajny - Remont nawierzchni jezdni ul. Hozjusza wraz z opaską - Os. Redykajny	AS-DROG	176 099 zł	0,00	Lipiec 2025 r.	Zadanie będzie realizowane w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg.
4.	BO (2025): Ścianka do treningu tenisa ziemnego na osiedlu Generałów - Os. Generałów	-	173.000 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	Spotkanie wstępne organizacyjne z Wnioskodawcą odbyło się dnia 11.02.2025 r. ZDZIT jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej
5.	BO (2025): Klatka do treningów sprawnościowych typu Ninja i OCR (bieg z przeszkodami) - Os. Generałów	-	130.000 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	Spotkanie wstępne organizacyjne z Wnioskodawcą odbyło się dnia 27.01.2025 r. ZDZIT jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej.
6.	BO (2025): Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych. Budowa chodnika przy ul. Marii Zientary-Malewskiej - Os. Zielona Górka	-	166 077 zł	0,00	-	Dokumentacja przekazana do realizacji Wydziałowi Inwestycji Miejskich. Chodnik ma zostać wykonany w ramach projektu przebudowy ul. M. Zientary – Malewskiej w związku z realizacją tunelu pod torami.
7.	BO (2025): BEZPIECZNIE DO SZKOŁY I DOMU - Os. Kętrzyńskiego	-	219 636 zł	0,00	Sierpień 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót.
8.	BO (2025): Remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Jeziolowicza - Os. Pieczewo	-	260 660 zł	0,00	Wrzesień 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót.
9.	BO (2025): Ścieżka spacerowo-rowerowa od ul. Wadowskiego do marketu Auchan -	-	174 464 zł	0,00	Lipiec 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury

	część druga - Os. Brzeziny					przetargowej na wykonanie robót.
10.	BO (2025): Zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek z osiedla Likusy do traktu spacerowego nad jeziorem Ukiel - Os. Likusy	-	174 000 zł	0,00	Sierpień 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
11.	BO (2025): Dokończenie budowy dojścia z ul. Elbląskiej do ul. Krasickiego wraz z budową oświetlenia - Os. Mazurskie – budowa oświetlenia	-	160 940 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie przetargu na realizację prac budowlanych.
12.	BO (2025): Modernizacja ciągu pieszego przy ul. Wrocławskiej wraz z odbudową terenu przestrzeni zielonej - Os. Podleśna	-	279 887 zł	0,00	Sierpień 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie robót.
13.	BO (2025): Jasne! Bezpieczne Podwórka z Natury - montaż latarni - Os. Zatorze – wykonanie dokumentacji projektowej	-	95 000 zł	0,00	Sierpień 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
14.	BO (2025): Doświetlenie przejść na ul. Iwaskiewicza	-	250 000 zł	0,00	Październik 2025 r.	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej.
Dokumentacje projektowe						
1.	Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025) – Przebudowa al. M. J. Piłsudskiego w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Leonharda do skrzyżowania z ul. Rejewskiego	-	626 200 zł		Listopad 2026 r.	Rozpoczęcie postępowania przetargowego planowane po dokonaniu zmian w WPF na kwietniowej sesji RM (przesunięcie środków na 2026 r.).
2.	Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek"	AS-PROJEKT ██████████	59 040 zł	0,00	Marzec 2025 r.	Zgodnie z zapisami aneksu do umowy dokumentacja ma zostać wykonana do końca marca br. Po uzyskaniu niezbędnych decyzji ZDZiT przystąpi do przygotowania postępowania na realizację robót budowlanych.
3.	Przebudowa dojść dla pieszych do kluczowych przystanków komunikacji miejskiej	-	800 000 zł	0,00	-	Urząd Miasta Olsztyna odstępuje od realizacji projektu „Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie”.
4.	Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna	-	164 370 zł	0,00	Grudzień 2025 r.	Zasadność realizacji rewaloryzacji zabytkowego parku w Tracku jest ponownie analizowana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja zadania zależna od WKZ.
Inne						

1.	Zakup wiat przystankowych wraz z wyposażeniem		45 400 zł		lipiec-sierpień 2025	Trwają przygotowania do przeprowadzenia procedury przetargowej.
----	---	--	-----------	--	----------------------	---

DIREKTOR
ZDZiP w Olsztynie
Marcin Szwarc

mbk 25347.03.2025



Nr dokumentu: 290.03.2025-W
Nr sprawy: CIUWO.033.3.2025

Olsztyn, dnia 03.03.2025 r.

Pan
Krzysztof Śmieciński
Dyrektor
Wydziału Inwestycji Miejskich
Urzędu Miasta Olsztyna

Szanowny Panie Dyrektorze,

W nawiązaniu do pisma nr 5565.02.2025 z dnia 13.02.2025 r. w załączeniu przekazuję ocenę stanu realizacji inwestycji miejskich realizowanych przez Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna w 2025 roku.

Z wyrazami szacunku,

Dyrektor CIUWO
Paweł Witkowski

/dokument podpisano elektronicznym
podpisem kwalifikowanym/

Załącznik:
1. Stan_zaawansowania_inwestycji_miejskich_CIUWO_2025.xlsx

Lp.	nazwa Zadania	Wykonawca	Wartość robót	Zaawansowanie	Data realizacji	Uwagi
			[brutto]	finansowe	(zakończenia)	
				%		
Zadania Inwestycyjne						
1	Projekt „Cyberbezpieczny Olsztyn”		934 064,97 zł	69%	20.03.2026	Projekt unijny, w którym realizowane jest kilkanaście postępowań. Dofinansowanie całego projektu w kwocie 849 999,97 zł, wkład własny 84 065,00 zł.
2	Projekt “Cyfrowy Olsztyn 2.0”		6 454 330,86 zł	22%	31.12.2025	Projekt unijny, w którym realizowane jest kilkanaście postępowań. Dofinansowanie całego projektu w kwocie 5 479 381,21 zł, wkład własny 974 949,65 zł.
Zadania OBO						
n/d						
Dokumentacje projektowe						
n/d						
Inne - dostawy/usługi w zakresie systemów i infrastruktury teleinformatycznej						
1	Nowa Platforma Usług Oświatowych	Konsorcjum firm Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. i Librus sp. z o.o. sp. k.	13 926 367,50 zł	1%		W dniu 20.06.2024 r. podpisana została umowa z wykonawcą. Obecnie w pełni zostały wdrożone i odebrane 2 z 11 systemów. Jeden z systemów został wdrożony warunkowo. Pozostałe 8 systemów jest w fazie wdrożenia. Faza wdrożenia powinna zakończyć się zgodnie z Harmonogramem z końcem 2025 r. Zamówienie podstawowe obejmuje wdrożenie i utrzymanie do 2030 roku 11 systemów oraz dostawę czytników. W ramach umowy przewidziano prawa opcji, które powiększa wartość umowy o 13 893 372,75 zł. Łączna wartość umowy --> 27 819 740,25 zł
2	Modernizacja sali sesyjnej - infrastruktura, w tym urządzenia	niepodpisana umowa	114 275,61 zł	0%		Trwają prace nad uruchomieniem postępowania przez CIUWO. Planowane uruchomienie postępowania w II kwartale 2025
3	Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym dla CIUWO i MJO	niepodpisana umowa	1 727 273,85 zł	0%		Trwają prace nad uruchomieniem postępowania przez CIUWO. Planowane uruchomienie postępowania w II kwartale 2025
4	Dzierżawa drukarek i usługa wydruku centralnego	niepodpisana umowa	5 087 962,65 zł	0%		Trwają prace nad uruchomieniem postępowania przez CIUWO. Planowane uruchomienie postępowania w I kwartale 2025

5	Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem biurowym dla UMO z PZGIK i GOK	niepodpisana umowa	58 000,00 zł	0%		Trwają prace nad uruchomieniem postępowania przez CIUWO. Planowane uruchomienie postępowania w III kwartale 2025
6	Zakup zabezpieczeń zewnętrznej infrastruktury dla ITS i CIUWO	niepodpisana umowa	455 000,00 zł	0%		Trwają prace nad uruchomieniem postępowania przez CIUWO. Planowane uruchomienie postępowania w III kwartale 2025

7