

Stan zaawansowania inwestycji prowadzonych przez JRP I w 2019 r. na dzień 01.03.2019

L.p.	Nazwa zadania	Wykonawca	Wartość robót [brutto]	Zaawansowanie finansowe %	Data realizacji (zakończenia)	Uwagi
<b>Zadania inwestycyjne</b>						
1	Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul.Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)	Skanska S.A.	65 973 104,70	88,34	05. 2019	
2	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 z przeznaczeniem na lokale socjalne	Witka Sp. z o.o.	11 366 000,00	0	02.2021	
3	Budowa kanalizacji deszczowej polegającej na odprowadzeniu wód deszczowych ze zbiornika 105.1 do kanału otwartego znajdującego się na działce 133-36	-	1 631 674,13	0	-	Oczekujemy na rozstrzygnięcie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
<b>Zadania OBO</b>						
<b>Dokumentacje projektowe</b>						
	Układ drogowy ulic osiedlowych łączących się z nową ul.Pstrowskiego oraz sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	Arkas	955 710,00	80,00	07.2019	

KIEROWNIK JRP I  
  
 Jolanta Gilińska